

# DODATOK č.3

## k Zmluve o dielo č. 2411/2009/IS

uzatvorená podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)  
v znení neskorších zmien a doplnkov

### I.

#### Zmluvné strany

##### 1.1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Muráň**  
Sídlo: **Obecný úrad č.329, 049 01 Muráň**  
IČO: **00328537**  
Bankové spojenie: **VÚB a.s., Revúca**  
Číslo účtu: **24924582/0200**  
Zastúpený: **Ing. Roman Goldschmidt, starosta obce**  
Tel: **058 / 488 17 30**  
Fax: **058 / 488 10 29**  
E-mail: **obec.muran@mail.t-com.sk**

##### 1.2. Zhotoviteľ:

Názov: **COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.**  
Sídlo: **Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica**  
IČO: **31631134**  
DIČ: **2020478229**  
Bankové spojenie: **VÚB a.s., Žiar nad Hronom**  
Číslo účtu: **2196246422/0200**  
Zastúpený: **Ing. Vladimír Gallo, konateľ spoločnosti**  
Tel: **045 / 694 90 21**  
Fax: **045 / 694 90 28**  
E-mail: **combin@combin.sk**

### II.

#### Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzavreli dňa 18.3.2010 Zmluvu o dielo č. 2411/2009/IS, ktorej predmetom je zhotovenie stavebného diela : „**MURÁŇ – Kanalizácia – 2. etapa.**“ (ďalej iba „Zmluva o dielo“). V súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, článku XII., bod 12.3 a 12.4 uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej dohode tento Dodatok č.3, ktorým sa mení Zmluva o dielo.

### III.

#### Predmet dodatku

Predmetom Dodatku č.3 je časové posunutie odovzdania diela z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok a výskytu vysokej hladiny spodných vôd počas realizácie v roku 2010, 2011. Na časové posunutie má vplyv aj pozastavenie platieb zo strany MŽP, ktoré bolo obci doručené 01.08.2012 pod č.394/2012-5.3 zo dňa 26.07.2012. V Dodatku č.3 sa mení článkom II., bod 2.2, článok IV., bod 4.1, 4.3, 4.4

Vzhľadom na uvedené sa Zmluva o dielo č. 2411/2009/IS, v článkoch

## II. Východiskové podklady a údaje, menia takto :

2.2 Termín ukončenia a odovzdania stavby: do 04/2013

a článok IV. **Čas plnenia**, mení takto :

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. III. tejto zmluvy v termíne do 04/2013.

4.3 Dokončenie prác na diele: do 04/2013

4.4 Odovzdanie diela: do 04/2013

Ostatné články a body ostávajú bez zmeny.

## **XII.** **Záverečné ustanovenia**

Ostatné ujednania hore uvedenej zmluvy ostávajú v platnosti.

Dodatok č.3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluve o dielo č.2411/2009/IS.

Tento dodatok č.3 je vyhotovený v 5 exemplároch, z ktorých 3 sú určené pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

V Muráni,  
dňa 15.11.2012

V Banskej Štiavnici,  
dňa 15.11.2012

Objednávateľ:

  
Ing. Roman Goldschmidt  
starosta obce

OBEC MURÁŇ  
IČO: 328537  
DIČ: 2020724717  
049 01 MURÁŇ

Zhotoviteľ:

  
Ing. Vladimír Gallo  
konateľ spoločnosti

  
BANSKÁ ŠTIAVNICA a.s.  
Kysákyboľská 29  
969 01 Banská Štiavnica